

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरूको २०७७ पौष  
मसान्तसम्मको प्रगति बिबरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी

पेश बिज्ञप्ति

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोषको परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क एक्सेस तथा सूचना महामार्ग निर्माण सम्बन्धमा सञ्चालित बिभिन्न परियोजनाहरू कार्य अघि बढाइएकोमा उक्त परियोजनाहरूको सम्बन्धमा बि. सं. २०७७ पौष मसान्तसम्ममा भएका प्रगति सम्बन्धी संक्षिप्त बिबरण देहाय बमोजिम रहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रेषित गरिएको छ ।

**१. भौतिक प्रगति:**

**१.१ ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना:**

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरू मध्ये १३ वटा प्याकेजहरू मार्फत ५० जिल्लाहरूका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा १००% तथा एउटा प्याकेज मार्फत ५ जिल्लाहरूका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा ५०% भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । साथै ४ वटा प्याकेजहरू मार्फत १९ जिल्लाहरूका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानको लागि सेवा प्रदायकहरू छनौट भई निर्माण कार्य भईरहेको छ । हालसम्म जडान कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका Site हरूको विवरण यस प्राधिकरणको वेबसाइट (लिङ्क <https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/>) मा उपलब्ध छ । सम्पन्न भएका परियोजनाहरू मध्ये हालसम्म ५ वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणिकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको, २ वटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताहरूबाट Phase I अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणिकरण कार्य भइरहेको, ५ वटा परियोजनाहरूको Phase II अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणिकरण कार्य भइरहेको तथा एउटा परियोजनाको Performance Monitoring को कार्य भइरहेको अवस्था छ।

२०७७ पौष मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेखित ब्रोडब्याण्ड परियोजनाहरूको संक्षिप्त भौतिक प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको:

विवरण	स्थानिय निकायको कार्यालय	वडा कार्यालय	माध्यमि क विद्याल य	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	कुल
सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट संख्या	७०२	५,९३३	५,२२५	४,९२२	१५,९८२
इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको	५३७	४,३६३	३,६६३	३,०८९	११,६४४
जडान गर्न बाँकि संख्या	१६५	१,५७०	१,५६२	१,०४९	४,३३८
इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रतिशत	७६.५०	७३.५४	७०.९९	७४.७५	७२.८६

## १.२ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग:

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजहरु मार्फत अगाडी बढाइएको छ ।

१. **प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश):** नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी निजबाट कार्य शुरु भएको छ । हालसम्म ५८६ कि. मि. अप्टिकल फाईबर बिछ्याउने कार्य, २५ वटा DWDM System हरुको जडान भई १० स्थानहरुमा Commissioning कार्य सम्पन्न भएको तथा ४५ वटा Core Router Equipment हरु जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई detail Verification तथा Provisional Acceptance Test (PAT) को कार्य भइरहेको छ ।

२. **प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश):** श्री युनाइटेड टेलिकम लि. ले २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा निजको सम्झौता बमोजिम कार्यको भौतिक प्रगति शून्य रहेको हुँदा आयोजना सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त प्राधिकरणबाट भएको निर्णय उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भइ सो विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधी थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको अवस्था छ ।

३. **प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश):** नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । साथै ADSS तर्फको Letter of Intent (LOI) जारी भएको तथा

Microwave Radio को मुल्याङ्कन पश्चात: बोलपत्र रद्द भएको र High Capacity DWDM र Core Router को लागि बोलपत्र आह्वान भइ मुल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको छ।

उपरोक्त सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने परियोजनाहरूको संक्षिप्त भौतिक प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको:

बिबरण	प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश)	प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश ४ र लुम्बिनी प्रदेश)	प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश)
सम्झौता बमोजिम अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	२१७९*	२१६०	१९९२
हालसम्म सम्पन्न अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	५८६	X	X
हालसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको प्रगति (प्रतिशत)	२६.८९	X	X
सम्झौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने उपकरण सम्बन्धी बिबरण:			
१. DWDM System	२६	२१	२८
२. Core Router Equipment	४८	७३	५६

हालसम्म जडान गरिएको उपकरण सम्बन्धी बिबरणः			
१. DWDM System	२५	X	X
२. Core Router Equipment	४५	X	X
सम्झौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने माईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी बिबरणः			
माईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	18 hops
हालसम्म जडान गरिएको माईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी बिबरणः			
माईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	X

\* SLO बाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २०८३.९९१ कि.मि. मात्र हुन आएको ।

## २. बितीय प्रगति:

हालसम्म उपरोक्त ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना महामार्ग परियोजनाहरुको संक्षिप्त बितीय प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको ।

विवरण	रकम
ब्रोडव्याण्ड परियोजना जम्मा सम्झौता	रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९

रकम	
सूचना महामार्ग परियोजना जम्मा सम्झौता रकम	रु. ९,८९,१७,००,०००।००
हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकहरुलाई गरिएको भुक्तानी	रु. २,७८,४१,८५,१०४।७७
हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको बितीय प्रगति प्रतिशत (%)	४९.०६
हाल सम्म सूचना महामार्ग परियोजना परियोजनाको बितीय प्रगति	प्याकेज १ को लागि Advanced Payment बापत रु ६१,५५,११,७७९।६३ तथा भन्सार महशुल बापत रु १२,८०,२०,४५७।०० मात्र भुक्तानी गरिएको। प्याकेज २ को लागि Advanced Payment बापत रु ४०,२०,००,०००।०० मात्र भुक्तानी गरिएको।

प्रबक्ता

(मिन प्रसाद अर्याल)

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण

२०७७/१०/६